ОТЧЁТ О РАСХОДЕ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ НОРМАМИ (ФОРМА М-29)

г. _____ «__» _____ ____ г.

Объект, период и основание отчёта

Отчёт № _____ составлен по объекту строительства: _____, адрес — _____, за период с _____ по _____.

Работы, по которым сопоставляется расход материалов, выполняются на основании _____; объёмы, взятые в расчёт нормативной потребности, должны совпадать с объёмами, зафиксированными в актах приёмки выполненных работ по этому договору (ст. 753 ГК РФ).

Практика сопоставления нормативного и фактического расхода материалов в строительстве восходит к Указаниям по применению и заполнению форм первичной учётной документации по учёту работ в капитальном строительстве, утверждённым ЦСУ СССР 24.11.1982 № 613 (форма М-29); настоящий отчёт не воспроизводит текст того бланка, а сохраняет только состав обязательных реквизитов первичного учётного документа, требуемый действующим законом о бухгалтерском учёте (ст. 9 402-ФЗ).

Зачем сопоставлять норму и факт

Отчёт решает практическую задачу: показать, сколько материала должно было уйти на фактически выполненный объём работ по производственным нормам, и сколько реально ушло по данным склада, а затем на основании разницы принять обоснованное решение о списании материалов в затраты по объекту.

Если фактический расход укладывается в норму или меньше её, материалы списываются в затраты по расчётной норме без дополнительных объяснений. Если факт превышает норму, перерасход не списывается автоматически — нужен объяснённый и утверждённый вывод, иначе бухгалтерия рискует признать расход неподтверждённым (ст. 9 402-ФЗ).

Отчёт не заменяет накладные, требования-накладные и лимитно-заборные карты, по которым материал физически выдавался со склада, — он их итоговый свод за период по конкретному объекту.

Нормативная потребность в материалах

№	Вид работ	Ед. изм. работ	Объём работ	Материал	Ед. изм. материала	Норма на единицу	Нормативная потребность
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

№	Вид работ	Ед. изм. работ	Объём работ	Материал	Ед. изм. материала	Норма на единицу	Нормативная потребность
8							

Нормативную потребность по каждой строке считают как объём выполненных работ, умноженный на производственную норму расхода материала на единицу этого объёма; норму берут из сборников производственных норм расхода материалов в строительстве или из локальной сметы по объекту.

Если на объекте применяется несколько норм для одного материала — например, разные нормы для зимнего и летнего периода укладки, — в отчёт вносят отдельную строку на каждый период, а не усредняют норму произвольно.

Фактический расход и отклонение от нормы

№	Материал	Ед. изм.	Норма по расчёту	Фактический расход	Отклонение	Причина отклонения
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Норму по расчёту переносят из предыдущей таблицы по каждому материалу, а фактический расход берут из данных складского учёта за отчётный период — из накладных, требований-накладных и лимитно-заборных карт, по которым материал реально списывался подразделению или бригаде.

Отклонение считают как разницу «факт минус норма»: отрицательное значение — экономия, положительное — перерасход. Экономия сама по себе объяснения не требует, но не должна использоваться как повод списать материал сверх фактически потраченного количества.

Если перерасхода нет

По итогам сопоставления фактический расход по каждому материалу не превышает нормативную потребность: где-то есть экономия, где-то расход точно укладывается в норму.

В этом случае материалы списываются на затраты по объекту в пределах нормативной потребности, рассчитанной в разделе выше; дополнительных объяснений, объяснительных записок и отдельных актов отчёт не требует.

_____ _____ подтверждает подписью, что физический объём выполненных работ соответствует данным отчёта, _____ _____ — что нормы расхода применены верно и расчёт

нормативной потребности выполнен без ошибок, а _____ _____ утверждает списание материалов по отчёту в целом.

Причина перерасхода: замена материала

Перерасход возник из-за того, что в ходе работ материал, заложенный в норму, заменили на аналог — с иным расходом на единицу объёма, другой фасовкой или более высоким процентом отходов при раскрое или укладке.

Обстоятельства замены и расчёт разницы приводят в пояснении к отчёту: _____

Экономически оправданная замена не отменяет обязанности объяснить разницу в количестве: сравнение идёт по фактически израсходованному материалу, а не по его стоимости, поэтому даже более дешёвый аналог, потраченный в увеличенном объёме, отражается как перерасход по количеству.

Причина перерасхода: потери при транспортировке или хранении

Часть материала не дошла до объекта в пригодном для использования виде: потери произошли при разгрузке, перевалке или хранении на приобъектном складе — бой, россыпь сыпучих материалов, порча от влаги.

Детали потерь и то, кем и когда они зафиксированы, приводят в пояснении к отчёту: _____

Потери в пределах норм естественной убыли, если такие нормы установлены для конкретного материала, списываются наравне с нормативным расходом; потери сверх этих норм требуют отдельного акта о порче или недостаче с указанием причины и, по возможности, виновного лица.

Причина перерасхода: брак или переделка работ

Материал ушёл в брак на самом объекте: например, некачественно приготовленная смесь пришла в негодность до укладки, либо часть уложенного материала демонтирована из-за несоответствия проекту или требованиям качества (ст. 721 ГК РФ).

Обстоятельства брака описывают в объяснительной записке, приложенной к отчёту (APP.OVERSPEND_NOTE): _____

Повторное выполнение работ из-за брака не освобождает от норм расхода на новый объём: списываются оба объёма материала — израсходованный на бракованный участок и на его переделку, а стоимость переделки по общему правилу не может перекладываться на заказчика (ст. 721 ГК РФ).

Причина перерасхода: иные обстоятельства

Ни одна из типовых причин — замена материала, транспортные потери, брак — не описывает произошедшее точно; в этом случае обстоятельства формулируют развёрнуто в пояснении к отчёту, а не оставляют поле формальной отпиской вроде «производственная необходимость».

_____

Утверждающий списание _____ _____ вправе запросить дополнительные пояснения или подтверждающие документы, прежде чем принять перерасход к списанию по нестандартной причине.

Перерасход списывается за счёт организации

_____ _____ и _____ _____ не усматривают вины конкретного работника в перерасходе — причина носит объективный характер и подтверждена пояснением к отчёту.

Перерасход в этом случае списывается на затраты по объекту сверх нормативной потребности, то есть увеличивает фактическую себестоимость выполненных работ, а не удерживается из заработной платы кого-либо.

Решение утверждает _____ _____; утверждение оформляется подписью на самом отчёте, отдельного приказа для списания за счёт организации не требуется.

Кто подписывает отчёт

Отчёт подписывают три лица с разными зонами ответственности. _____ _____ отвечает за то, что указанные объёмы работ выполнены фактически и в заявленных объёмах.

_____ _____ проверяет, что применены верные производственные нормы и расчёт нормативной потребности выполнен без ошибок, — это ключевая проверка перед тем, как разница между нормой и фактом попадёт в затраты.

_____ _____ утверждает отчёт целиком и тем самым даёт бухгалтерии основание провести списание материалов по этому объекту за отчётный период.

Отчёт как основание для бухгалтерских записей

Утверждённый отчёт — первичный учётный документ, на основании которого материалы, использованные на объекте, списываются со счёта учёта материалов на счёт затрат по этому объекту строительства (ст. 9 402-ФЗ).

Датой списания считается дата утверждения отчёта, а не дата его последующего внесения в учётную программу; если утверждение произошло позже фактического окончания работ, разумно отдельно зафиксировать дату окончания работ в самом отчёте, чтобы снять вопросы при проверке хронологии первичных документов.

Без утверждённого отчёта или аналогичного документа списание материалов в затраты по строительному объекту документально не подтверждено, даже если материалы фактически потрачены, — при проверке это прямой риск снятия расходов.

Приложение № 1 к документу

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА О ПРИЧИНЕ ПЕРЕРАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Составлена к отчёту № _____ за период с _____ по _____ по объекту _____ в связи с перерасходом материалов сверх производственной нормы.

Материал	Норма по расчёту	Фактический расход	Перерасход	Объяснение причины

Записку подписывает _____ _____ как лицо, непосредственно организующее работы на объекте, и визирует _____ _____. Утверждающий _____ _____ принимает по итогам записки решение о списании перерасхода — за счёт организации или с отнесением на виновное лицо.

Пустой бланк «Отчёт о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с производственными нормами (форма М-29)» с сайта primadoc.ru. Документ, заполненный под вашу ситуацию, собирается в конструкторе: https://primadoc.ru/doc/otchet-o-rashode-osnovnyh-materialov-v-stroitelstve-v-sopostavlenii-s-proizvodstvennymi-normami-forma-m-29